
10. 주요 투자사업 추진현황

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 공주시에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
신평 농어촌 지방 상수도확충공사 (중앙심사)	42,253 (국 24,844 도 4,259 시 6,389 기타 6,761)	14,141	8,141	5,915	14,056	2022	2014	67
복합연수단지 진입도로 확포장 공사 (도심사)	9,500 (국4,900 시4,600)	1,452	3,580	4,468	0	2020	2015	80
생활폐기물 소각시설 대보수 공사 (중앙심사)	11,100 (국2,800, 도700, 시6,000, 기타1,600)	0	917	3,017	7,166	2022	2017	20
공주시 노인회관 건립 (자체심사)	2,500 (국500 도500 시1,500)	45	96	2,359	-	2020	2018	35
주미산 치유의 숲 조성(자체심사)	50 (국 2,500 도 750 시 1,750)	18	154	2,628	2,200	2021	2018	30
월송복합 문화센터 건립 (도 의뢰)	13,300 (국 7,200 시 5,900 기타 200)	3,026	6,980	3,084	0	2020	2019	85
충청감영 생생마을 조성 (도 의뢰)	11,330 (국 4,520 도 910 시 3,620 기타 2,280)	-	-	651	8,390	2023	2019	10

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
2020 겨울공주 군밤축제 (도 의뢰)	500 (시 500)	-	280	250	-	- (연례)	2019	100
교통회관 및 공영차고지 이전 [재심사] (자체)	8,922 (시 8,922)	3,269	2,451	2,794	-	2020	2019	90
시도12호 (공주IC~ 목천교차로) 확포장 (도 의뢰)	11,000 (도 4,300) (시 6,700)	0	173	4,327	6,500	2022	2019	10
2020 공주 석장리 구석기 축제 (도 의뢰)	1,200 (도 100) (시 1,100)	600	600	0	1,100	- (연례)	2019	- (취소)
제13회 시민화합 체육대회 (도 의뢰)	452 (시 452)	-	446	-	500	2021	2019	100
공주시 복합커뮤니티 센터 건립 (중앙)	23,600 (국 2,200) (도 8,800) (시 12,600)	-	3,637	2,500	18,200	2022	2019	30
제61회 한국민속예술축 제 및 제27회 전국청소년 민속예술제 (도 의뢰)	1,500 (국 700) (도 400) (시 400)	-	0	1,268	0	2020	2019	20

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (1)

사업명	신풍 농어촌지방상수도 확충공사	담당자	상하수도과 강동균 (☎840-8612)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 상수도 미공급지역에 안정적인 수돗물 공급을 통해 주민 건강증진과 농촌지역 정주여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2022
- 위 치 : 공주시 신풍면 및 청양군 4개면
- 규 모 : 송배수 및 급수관 154km, 가압장 9개소, 배수지 1개소(V=2,000m³)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 42,253백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	42,253	14,141	8,141	5,915	14,056
국 비	9,557	6,122	3,435	0	0
시 도 비	19,546	1,146	697	3,554	14,149
시군구비	6,389	6,873	619	1,209	-2,312
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	6,761	0	3,390	1,152	2,219

추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)

- 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(1단계) : 공정율 99%
- 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(2단계) : 공정율 35%

향후계획

- 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(1단계) : 2020. 9월 준공
- 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(2단계) : 2022. 12월 준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (4)

사업명	복합연수단지 진입도로 확포장 공사	담당자	도로과 허재민(☎840-8387)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 교육연구단지 진입도로 확포장(왕복 2차선)으로 교통체증 해소 및 마을주민과 연수단지 이용객의 교통안전 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2021.
- 위 치 : 공주시 사곡면 호계리~계실리(면도101호)
- 규 모 : 도로정비 L=3.26km, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,600	1,452	3,580	6,968	2,600
국 비	4,195	1,452	2,226	517	
시 도 비	3,673	-	458	1,915	1,300
시군구비	6,732	-	896	4,536	1,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2015. 4. ~ 2016. 12. : 1구간(L=1.0km) 실시 설계 완료
- 2018. 7. : 호계~화월 마을간 연결도로 1차분 착수
- 2019. 4. : 호계리 ~ 계실리(면도101호)확포장 공사 실시설계용역 발주(2구간)
- 2019. 5. : 2구간 관련 주민설명회 개최(2회)
- 2019. 6. : 호계 ~ 화월 마을간 연결도로공사(1구간) 2차분 착공
- 2019. 12. : 1구간(L=1.0km) 1차분 공사준공
- 2020. 2. : 2구간(L=2.26km) 분할측량
- 2020. 6. : 2구간(L=2.26km) 착공

향후계획

- 2020. 12. : 1구간(L=1.0km) 공사준공
- 2021. 12. : 2구간 사업준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (5)

사업명	생활폐기물 소각시설대보수 공사 (중앙심사)	담당자	자원순환과 윤창한(2840-8582)
-----	----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공주시 소각시설의 노후화와 내구연한(15년) 경과
- 기술진단 결과 소각로 교체 권고

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 공주시 검상안길 303(검상동)
- 규 모 : 소각시설(50톤/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,100	-	917	3,017	7,166
국 비	2,842	-	215	788	1,839
시 도 비	1,163	-	75	326	762
시군구비	5,469	-	483	1,467	3,519
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,626	-	144	436	1,046

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 02. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 소각로 및 부대시설 계약
- 2020. 06. : 도 기술심의 및 설계VE 완료
- 2020. 06. : 설계완료에 따른 재원협의 및 설계 검토(금강유역환경청)

향후계획

- 2020. 09. : 투자심사(재심사)
- 2020. 10. : 일상감사, 계약심사
- 2020. 11. : 공사 발주

사업변경 내역(해당시)

구 분	사업규모	총사업비	사업내용	비고
당 초	50톤/일	111억원	소각시설 교체	
변 경	50톤/일	162억원	소각시설 교체, 고품화 설비 등	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (6)

사업명	공주시 노인회관 건립	담당자	경로장애인과 한만성(☎840-8154)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 어르신들의 숙원사업인 여가·문화·복지공간(노인회관) 건립으로 어르신들의 여가·취미활동, 건강증진과 일자리 등 사회참여활동을 위한 각종 정보와 서비스 제공 공간 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 공주시 용당길 38(교동 78-3, 79-7번지)
- 규 모 : 연면적 842.40㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500	45	96	2,359	-
국 비	500	-	83	417	-
시 도 비	500	-	-	500	-
시군구비	1,500	45	13	1,442	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2018. 8. ~ 9. : 기존 건축물 철거
- 2018. 11. : 문화재 발굴 입회 조사 완료
- 2019. 11. : 기본계획 및 실시설계 용역 설계 및 계약심사 완료
- 2019. 12. : 공사 발주
- 2020. 03. : 구조개선 및 시공 공법변경에 따른 설계 변경
- 2020. 08. : 1층 철근배근 공사 진행(공정률 35%)

□ 향후계획

- 2020. 11. : 운영에 따른 행정장비 및 집기구입
- 2020. 12. : 공사완료 및 위탁운영 선정
- 2021. 01. : 노인회관 본격 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

- 가시설 흙막이공사 도면과 건축시공 도면불일치로 인한 흙막이공사 설계변경
- 사업비 : 1,439백만원 → 1,467백만원(증28백만원, 1.9%증가)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (7)

사업명	주미산 치유의 숲 조성	담당자	산림경영과 이승현(6840-8557)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 치유의 숲 조성을 통해 연결하여 있는 금학생태공원, 환경성건강센터, 산림휴양마을, 목재체험장, 자생식물원 등과 연계하여 산림문화·휴양, 산림교육 및 치유 등의 산림복합문화체험 인프라 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 공주시 금학동 산48-1번지 일원
- 규 모 : 68ha
 - 치유센터, 숲길, 풍욕장, 쉼터, 데크로드 등 조성 및 치유프로그램 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(국250, 도3,000, 시1,750)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	18	154	2,628	2,200
국 비	250	9	77	164	-
시 도 비	3,000	3	23	1,544	1,430
시군구비	1,750	6	54	710	770
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 17년 05월 : 치유의 숲 공모사업 선정(산림청)
- 17년 06월 ~ 18년 10월 : 입지조건 등 타당성조사 실시(금학동→동현동→금학동)
- 18년 12월 ~ 20년 08월 : 기본 및 실시설계용역 추진(치유 프로그램 포함)
- 19년 12월 : 편입토지 매입(충남교육청, 금학동 산48-1번지)-216,822㎡
- 20년 05월 : 소규모환경영향평가, 문화재지표조사용역 실시
- 20년 07월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증용역 실시

□ 향후계획

- 20년 09월 : 치유의 숲 조성계획 승인 신청, 계약심사, 일상감사(충청남도)
- 20년 10월 : BF예비인증서 취득, 치유의 숲 조성계획 승인
- 20년 11월 ~ 21년 12월 : 사업 추진 / ○ 22년 03월 : 시범 운영

□ 사업변경 내역

- 2020년도 지방이양사업
 - 당초 : 국2,500, 도750, 시1,750 / - 변경 : 국250, 도3,000, 시1,750

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (8)

사업명	월송복합문화센터 건립	담당자	회계과 김민영(☎840-8274)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 월송 공공주택지구 내 주민들의 다양한 여가활동 지원
- 도서관과 청소년을 위한 문화시설조성으로 공주시민들의 편익증진

사업개요

- 기 간 : 2016. 1 ~ 2020. 5
- 위 치 : 공주시 월송동 672번지
- 규 모 : 대지면적 6,000m² 건축면적 4,074m²
지하1층~지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,090	3,026	6,980	3,084	0
국 비	7,190	1,664	3,830	1,696	0
시군구비	5,900	1,362	3,150	1,388	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 2016. 2. 월송복합문화센터 건립 결정
- 2016. 5. 지방재정투자심사완료
- 2018. 6. 공사 착공 및 감리 용역 착수
- 2019. 12. 건축공사 및 부대공사 완료

향후계획

- 2020. 1. 도서관 디자인 서가 제작설치 완료
- 2020. 3. 내외부 사인물 및 야외환경시설물 제작설치 완료
- 2020. 5. 준공식 및 개관식

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (9)

사업명	충청감영 생생마을 조성	담당자	문화재과 임효식 (☎840-8207)
-----	--------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충청유교와 충청감영문화 콘텐츠 및 가치를 활용하여 선화당, 포정사 문루, 공주 한옥마을, 송산리 고분군 등과 연계할 수 있는 체험 중심의 충청감영 생생마을을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022
- 위 치 : 공주시 웅진동 325-11
- 규 모 : 유교문화시설(1,100㎡), 교육마당, 충효정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,041백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,041	-	-	651	8,390
국 비	4,520	-	-	208	4,312
시 도 비	904	-	-	41.6	862.4
시군구비	3,617	-	-	401.4	3,215.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 6. : 지방재정 투자심사 조건부 승인
- 2020. 4. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(국가공공건축지원센터)
- 2020. 6. : 충청감영 생생마을 건립사업 건축기획수립용역 추진
- 2020. 7. : 충청남도 공공건축심의위원회 심의 의뢰(충청남도)
- 2020. 8. : 신·재생에너지 설치면제 의뢰(한국에너지공단)

□ 향후계획

- 2020. 9. : 건축 설계공모 추진
- 2020. 11. : 설계용역 착수
- 2021. 5. : 설계용역 완료
- 2021 ~ 2022 : 공사 추진 및 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (10)

사업명	2020 겨울공주 군밤축제	담당자	관광과 김현오(☎840-8111)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 우수한 관광자원과 지역 특산품인 밤을 활용하여 겨울철비수기를 활성화할 수 있는 차별화된 겨울축제 콘텐츠를 발굴을 통한 외부관광객 유입에 따른 지역경제 및 관광산업 활성화
- 농한기를 극복한 공주밤 판매 및 홍보를 통해 시민과 밤 생산농가에게 실질적으로 도움 되는 축제 구성

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 10일(금) ~ 2020년 1월 12일(일) (3일간)
- 위 치 : 공주시 아트센터 고마 일원
- 규 모 : 알밤판매 및 가공식품 부수 운영, 체험프로그램 운영, 알밤요리대회, 지역예술인 공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계					
국 비	-				
시 도 비	-				
시군구비		250	280	250	
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제3회 겨울공주군밤축제 2019년 정기 제2차 지방재정 투자심사 의뢰서 제출(2019. 4. 16.)
- 2020겨울공주 군밤축제 조직위원회 회의(2019. 11. 26.)
- 제3회 겨울공주군밤축제 개최(2020. 1. 10. ~ 1. 12.)
- 제3회 겨울공주군밤축제 개최결과 평가보고회 개최(2020. 2. 13.)

향후계획

- 문화체육관광부 문화관광축제로 육성
- 제4회 겨울공주군밤축제 개최(2021. 1.)

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (11)

사업명	교통회관 및 공영차고지 이전	담당자	교통과 배종로(☎840-8506)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 행정중심복합도시건설청의 행복도시~공주2구간 도로건설공사에 교통회관 및 공영차고지 일부가 편입되어 이전 추진

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 공주시 금흥동 418-13번지 일원
- 규 모 : 11,963m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,514백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,514	3,269	2,451	2,794	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	8,514	3,269	2,451	2,794	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 공주시 금흥동 407번지 보상비 지급
- 교통회관 및 공영차고지 이전 도시관리계획 변경결정 및 인가
- 교통회관 및 공영차고지 이전 지정폐기물, 통신, 소방공사 준공

향후계획

- 교통회관 및 공영차고지 이전 건축, 전기공사 완료
- 도시관리계획 변경결정 및 인가사항 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (12)

사업명	시도12호(공주IC-목천교차로) 확·포장	담당자	도로과 허재민(☎840-8387)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 대전~당진 간 고속도로 공주IC를 이용하는 (물류,관광)차량 증가
- 공주IC~국도23(천안~논산)연결도로 개선을 통한 접근성 강화 시급
- 공주IC, 국도23호와 세종시 연결(6차선) 광역교통망 체계 구축 필요

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 공주시 쌍신동 ~ 우성면 목천리
- 규 모 : 도로정비(L=1.6km, B=20m/4차선 확장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계		-	173	4,327	6,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,350	-	-	2,100	3,250
시군구비	5,650	-	173	2,227	3,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2013. : 타당성조사 완료
- 2015. : 시장군수회의 도비 건의 (55억원 지원건의)
- 2018. ~ 2019. : 실시설계 수행 중(시비 5억원 확보)
- 2019. : 설계완료 및 보상공고
- 2019. 12. : 매장문화재지표조사용역 완료
- 2020. 6. : 보상협의를

향후계획

- 2021 ~ 2022년도 : 착공 및 사업 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (13)

사업명	2020 공주 석장리 구석기 축제	담당자	관광과 이정희 (☎840-2056)
-----	--------------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한국 구석기의 출발지인 공주시 석장리(동)에서 고품격 선사 문화를 향유할 수 있는 축제의 장을 마련하고, 다양한 프로그램 운영으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9. 5. ~ 2020. 9. 6.
- 위 치 : 공주시 석장리 박물관
- 규 모 : 공식행사(개·폐막식), 구석기 퍼레이드, 체험 프로그램 등 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,200백만원 (2020년 기준, 연례·반복적 행사)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,700	-	600	-	1,100
국 비		-			
시 도 비	170	-	70	-	100
시군구비	1,530	-	530	-	1,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 2020. 2. 축제 기본계획 수립
- 2020. 5. 코로나19 발생으로 인한 개최 연기
- 2020. 6. 코로나19 발생으로 인한 개최 연기(2차)
- 2020. 8. 코로나19 집단행사 방역관리에 따른 위험도 평가 실시
- 2020. 8. 2020년 구석기 축제 축제 취소

□ 향후계획

- 연례·반복적인 축제·행사로 코로나19 추이 파악후 행사 추진.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (14)

사업명	제13회 시민화합 체육대회	담당자	문화체육과 박현규(6840-2534)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시민이 함께하는 소통과 화합 한마당 행사로 시민의 일체감 조성

사업개요

- 기 간 : 2019. 4월~ 2019. 12월
- 위 치 : 공주시 고마나루길 25(웅진동, 공주시민운동장), 각 읍면동 연습장
- 규 모 : 9개 종목 개최 / 16개 읍면동 참여(시민 약25,000명 참여)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 452백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	446	-	446	-	500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019년 제13회 시민화합체육대회 개최 및 보조금 정산완료
 - ☞ 사업 100%추진(단, 사업비 98.8% 집행)

향후계획

- 시민화합체육대회는 격년제로 개최하는 행사로서, 2021년에 제14회 시민 화합체육대회 개최

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (15)

사업명	공주시 복합커뮤니티 센터 건립	담당자	여성가족과 장병덕 (☎840-8053)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 청소년들이 문화·예술·체험 활동 등 건전한 활동을 할수 있도록 공간을 확충하고, 시민이 함께 이용할 수 있는 복합 시설로 건립하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2022.
- 위 치 : 공주시 신관동 571-2번지 (구 KBS 방송국 부지)
- 규 모 : 지상 5층 / 연면적 6,873m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,337백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	24,337	0	3,637	2,500	18,200
국 비	2,212			700	1,512
시 도 비	8,780				8,780
시군구비	13,345	0	3,637	1,800	7,908
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019. 11. 부지 매입 및 투자심사 완료
- 2020. 4. 공유재산 위탁개발 방침 수립
- 2020. 5. 위·수탁 계약 체결(한국자산관리공사)

향후계획

- 2022. 6. 준공 및 개관

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (16)

사업명	제61회 한국민속예술축제 및 제27회 전국청소년민속예술제	담당자	문화체육과 이은민 (☎840-8231)
-----	------------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 사라져가는 민속예술 복원 및 발굴재현을 통한 보존·전승
- 민속예술의 차세대 전승 및 민속예술인의 집결·교류의 장 조성

사업개요

- 기 간 : 2020. 10. 9. ~ 10. 11.
- 위 치 : 고마일원 ※ 우천시 백제체육관
- 규 모 : 전국대회, 참가자 2,000여명(일반부 20개 단체, 청소년부 9개 단체)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,268백만원(문진금 548, 도비 360, 시비 360)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,268			1,268	
국 비	548			548	
시 도 비	360			360	
시군구비	360			360	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2020. 2월 : 제61회 한국민속예술제 추진위원회 1차 회의
- 2020. 6월 : 보조금 지급
- 2020. 6월 : 道 대표 참가단체 선정(공주농악보존회)
- 2020. 8. 10 : 제61회 한국민속예술제관련 전국 시·도관계자 회의

향후계획

- 2020. 9월중 : 제61회 한국민속예술제 행사 사전 홍보 공연(서울 노들섬)
- 2020. 10. 9.~10. 11. : 제61회 한국민속예술제 개최
- 2020. 10월~12월 : 축제참여자 및 관계자 품평회 및 정산

사업변경 내역

- 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 공주시에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시는 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

■ 우리 공주시에서 '19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시 해당사항 없습니다.