
10. 주요 투자사업 추진현황

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 공주시에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
의당면 생활 SOC 복합센터 건립사업	9,436 (국 3,502) (도 0) (시 5,934)	923	85	439	7,989	2024	2021	37
선돌자연힐링마 을 조성사업	2,500 (국 0) (도 1,000) (시 1,500)	35	76	284	2,105	2024	2021	25
대한민국청소년 축제 영페스타	145 (도 72.5) (시 72.5)	-	145	-	-	-	2021	100
호서극장 시민플랫폼 조성	7,000 (도 3,500) (시 3,500)	1,774	22	500	4,704	2024	2022	30
공주 책공방 북아트센터 조성	4,100 (시 4,100)	1,700	38	1,000	1,362	2024	2022	30
제14회 공주시민 화합 체육대회	548 (국 0) (도 0) (시 548)	-	548	548	548	주기적 추진 (격년)	2022	100
공주 문화도시 조성	15,000 (국 7,500) (도 2,250) (시 5,250)	-	3,000	3,000	9,000	2026	2022	20
2022 금강자연미술 비엔날레	620 (도 300) (시 300) (자부담 20)	-	600	-	-	2022	2022	100
충남역사박물관 전시관 리모델링	3,000 (도 1,500) (시 1,500)	1,500	-	1,500	-	2024	2022	10
백제 스타케이션 조성 및 활용사업	18,807 (도 9,403.5) (시 9,403.5)	0	60.5	1,090	17,656.5	2025	2021	6

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
겨울공주 군밤축제	237 (국 0) (도 0) (시 237)	237	237	250	250	-	2021	100
공주 유구색동수국정원 꽃 축제	270 (국 0) (도 0) (시 270)	270	270	299	299	-	2021	100
갑사지구 주변지역 내 관광시설 설치	5,000 (도 2,500) (시 2,500)	-	-	400	4,600	2024	2022	10 (PQ평가 진행 중)
석장리 세계 구석기 공원 부지 매입	3,000 (시 100)	-	3	2,497	500	2024	2021	-
석장리 세계구석기공원 조성 사업	16,800 (도 50) (시 50)	-	-	600	16,200	2026	2021	20
ICT 실감콘텐츠 문화재 활용사업	210 (국 40) (도 18) (시 42)	-	210	195	-	공모사업 으로 매년 사업 완료	2021	100
명탄서원 문화재 활용사업	130 (국 40) (도 18) (시 42)	-	130	130	-	공모사업 으로 매년 사업 완료	2021	100
충청감영 역사문화축제	250 (시 100)	-	250	270	270	매년 개최	2021	100
이달의 역사인물제도 운영	182 (시 100)	-	182	176	-	2023	2021	100
공주 디지털 문화유산전(재 심사)	250 시(100)	-	250	270	270	매년 개최	2021	100
고도 이주단지 기반 조성	2,900 (국 21) (도 3) (시 76)	2,000	-	900	-	2023	2022	80
공주목 지하주차장·생 활문화센터 조성(생활SOC 복합화)	20,900 (국 2) (도 14) (시 84)	9,400	0	11,500	0	2023	2022	60

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
청년 맞춤형 공공(임대)주택 조성	5890 (기금 5500) (시 390)	0	2300	3,200	390	2024	2022	20
웅진지구 스마트그린도시 조성사업	9,331 (국 5,598.6) (도 490) (시 3,242.4)	426.8	5,135.2	2,126.3	-	2023	2021	98
외국인 투자기업 유치보조금 지원	3,000 (도 1,500) (시 1,500)	-	3,000	-	-	2024	2021	30
검상농공단지 스마트그린 기술 시설 조성	5,976 (국 2,150) 도 633 시 3,193)	776	-	1,000	4,200	2024	2022	20
공주~세종 광역BRT 구축사업	17,217 (국 6,996) (세종2,516) (도 2,451) (시 5,254)	2,117	1,191	3,515	11,585	2025	2021	15
신관동(구)와사비 공영주차장 부지 매입	4,400 (국 0) (도 0) (시 4,400)	0	4,400	0	0	2022	2022	100
시도38호(산정- 조평) 확·포장	7,000 (국 0) (도 2,000) (시 5,000)	489	590	188	5,733	2025	2022	21
남부우회도로 (중로2-2, 도시 계획도로)개설 (금성여고-시어골)	15,000 (국 0) (도 0) (시 15,000)	317	210	3,022	11,451	2025	2022	60
청벽도로(시도21 호) 구간정비	2,200 (국 0) (도 150) (시 2,050)	700	330	0	1,170	2024	2022	50
금흥동(연수원길, 중로1-11호) 도시 계획도로 개설	14,000 (국 0) (도 0) (시 14,000)	61	26	5,000	8,843	2026	2022	40
금흥동(서우마트- 정보고) 도시계획 도로 확포장	27,400 (국 0) (도 0) (시 27,400)	-	612	88	26,700	2026	2022	20
장기미집행 도시계획도로개발 사업 보상(8개노선)	13,000 (국 0) (도 0) (시 13,000)	-	10,000 (1,000정리추 경 반납)	2,000	-	2023	2022	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
제2금강교 건설지원(행복도 시-공주3구간)(도시계획도로, 대로3-3호)	23,650 (국 0) (도 0) (시 23,650)	200	100	5300	18,050	2026	2022	5
도시바람길숲 조성사업	20,000 (국 10,000) (도 2,000) (시 8,000)	-	827	6,000	13,173	2025년	2022년	10
치매안심행복누 림센터 조성사업	2,666 (국 0) (도 1,079.5) (시 1,586.5)	0	2,259	2,666	-	2023	2020	60
공주시 백제체육관 리모델링	2,462 (국 690) (도 0) (시 1,772)	-	526	1,936	-	2023년	2021년	30

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의당면 생활SOC 복합센터 건립	담당자	지역활력과 임성수(☎840-8248)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 의당면 거점지역으로 중심지 기능 강화를 통한 중심공간 육성과 문화, 복지 환경 개선을 통한 주민간의 교류 활성화

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2023
- 위 치 : 공주시 의당면 청룡리 일원
- 규 모 : 복합커뮤니티센터 건축면적 : 1,243㎡, 연면적 2,170㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,436	923	85	439	7,989
국 비	3,502	360	33	171	2,938
시 도 비					
시군구비	5,934	563	52	268	5,051
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

- 제안공모에 따른 실시설계 추진 중

향후계획

- '23년 12월 설계 완료
- '24년 3월 공사 착공
- '24년 12월 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

변경 내역	당 초	변 경
총 사업비(백만원)	7,650	9,436
사업 기간	2019 ~ 2023	2019 ~ 2024
연면적(㎡)	2,184.94	2,170.45

사업명	호서극장 시민플랫폼 조성사업	담당자	문화체육과 곽유희(8840-2047)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 유희공간 문화적 재생을 통해 침체된 도시의 장소가치를 재발견하고 창의적 문화장소 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 공주시 중동 199일원 [(구) 호서극장]
- 규 모 : 리노베이션 1식(토지 809㎡, 건물 719㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	1,774	22	500	4,704
국 비					
시 도 비	3,500	887	11	250	2,352
시군구비	3,500	887	11	250	2,352
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- ('21. 9.) 대상 물건 보상협의 및 등기이전 완료, 아카이브 구축 용역 완료
- ('21. 11.) 안전진단 및 내진성능평가 용역 완료
- ('22. 3.) 지방재정투자 재심사 완료
- ('22. 7.) 공공건축 심의 완료
- ('23. 2.) 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- ('23. 6. ~ 9.) 철거 공사 착공 및 준공, 문화재 조사 완료
- ('23. 하반기) 실시설계용역 완료(교통, 환경, 재해영향평가 인증 포함)
- ('23. 하반기 ~ '24. 12.) 공사 착공 및 준공

사업명	공주 책공방 북아트센터 조성사업	담당자	문화체육과 강문규(0840-2546)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미래세대를 위한 책 중심의 교육 및 문화 공간 확충 및 구도심 관광객 유입 자원 마련

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 공주시 봉황동 330-6일원 [(구) 드림마트]
- 규 모 : 면적 3,018.7㎡ / 연면적 547.7㎡(2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,100	1,700	38	1,000	1,362
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,100	1,700	38	1,000	1,362
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- ('22. 3.) 충청남도 지방재정투자심사(재심사 / 조건부 승인)
- ('22. 5.) 공공건축심의(원안가결)
- ('23. 2.) 매매입 필지 보상 완료
- ('23. 6.) 사업 대상지 건물 석면 철거공사 준공

향후계획

- ('23. 7. ~ 9.) 사업 대상지 건물 철거공사, 문화재 조사 등
- ('23. 11.) 기본 및 실시설계 완료(인증설계 포함)
- ('23. 11.) 건축허가 및 각종 인증(교통,환경,재해영향평가)
- ('23. 하반기) 공사 착공
- ('23. 하반기 ~ '24. 하반기) 공사 착공 및 준공

사업명	제14회 공주시민화합체육대회	담당자	문화체육과 김승해(☎840-2542)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시민이 함께하는 소통과 화합 한마당 행사로 시민의 일체감 조성
 - 읍.면.동의 경쟁보다는 화합과 우정을 다지는 축제의 장으로 진행

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. 15.(토)
- 위 치 : 시민운동장, 금성게이트볼장
- 규 모 : 14,000여명(선수 1,648명, 임원 288명, 관람객 12,000여명)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 548백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	548	-	548	548	548
국 비					
시 도 비					
시군구비	548	-	548	548	548
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 5. : 제1차 읍.면.동체육회장 회의 개최
- 2022. 8. : 제2차 읍.면.동체육회장 회의 개최
- 2022. 9. : 대회준비 점검회의, 행사장 준비
- 2022. 10. : 대회개최 및 정산 완료

향후계획

- 2023. 10. 14. : 제15회 공주시민 화합 체육대회 개최 등

사업명	공주 문화도시 조성	담당자	문화체육과 이수현(☎840-8092)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공주 세계문화유산을 바탕으로 시민문화자치 실현 및 도시 포용성 강화를 통해 역사문화도시를 미래유산도시의 가치로 재편

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 충청남도 공주시 일원
- 규 모 : 3대 분야

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,000	-	3,000	3,000	9,000
국 비	7,500		1,500	1,500	4,500
시 도 비	2,250		450	450	1,350
시군구비	5,250		1,050	1,050	3,150
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- (2022년) 문화도시 포니셔닝 : 공주문화도시센터 출범
- (2022년) 문화창조인력 양성 : 그림상점으로 조성, 문학인 출판사업 추진 등
- (2022년) 일상체감 문화생활 : 생활문화주간, 시민 문화예술교육, 기획공연 등

향후계획

- (2023년~2024년) 미래유산 고도화 사업
 - 도시문화 브랜드 형성(백제 스타케이션 운영, 청년문화창업 인큐베이팅 등)
- (2024년~2025년) 도시문화 발전구조 마련
 - 문화도시 아카이빙, 문화혁신리더 활동지원, 문화하숙마을 운영 등)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	2022 금강자연미술 비엔날레	담당자	문화체육과 민병숙(2840-2536)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 세계 자연미술가들의 교류 및 네트워킹을 통한 지역미술의 발전에 기여
- 자연미술을 통한 문화예술 향수권 확대 및 문화관광 콘텐츠 개발
- 자연미술의 미학적 연구 및 다양한 방법론 탐구와 실현의 장 마련
- 미술을 통한 자연과 인간의 관계회복 및 평화공존 모색

사업개요

- 기 간 : 2022. 2. ~ 12.
- 위 치 : 금강자연미술비엔날레, 금강자연미술센터, 연미산자연미술공원
- 내 용 : 신석기대전, 자연미술영상전, 큐브전, 상설작품전시, 국제학술세미나, 자연미술 워크숍, 등 자연미술 비엔날레 개최

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 620백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	620		620		-
국 비	-				
시 도 비	600		600		
시군구비	-				
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	20		20		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 22. 2. : 세부 사업계획 수립 비엔날레 작가 초청
- 22. 3~8. : 초대작가 현장 답사 및 작품 제작·설치 및 자연미술전, 프로그램 운영
- 22. 9~10. : 국제 자연미술 학술 세미나 비엔날레 개막 및 상설전시
- 22. 11. : 전시종료

향후계획

- 2년 1회 자연미술비엔날레 개최로 자연미술 활성화 기여

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 320(도 135 시165 자부담20) → 변경 620(도 300 시 300 자부담20)

사업명	백제문화스타케이션 조성 및 활용 사업	담당자	관광과 조수철(☎840-8098)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 백제문화제의 역사와 기록을 한눈에 볼 수 있는 백제문화 테마 공간 조성으로 백제문화제의 가치 제고 및 시민중심 관점에서 백제문화제를 재정립하고자 함.
- 교육, 놀이형 체험, 상설공연 등 백제문화 특성을 살린 다양한 콘텐츠를 개발하여 연중 관광객 유치 및 관광산업 활성화를 도모하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2021~2025년
- 위 치 : 응진동 526-2번지 일원(공주문화관광지 2단계 부지)
- 규 모 : 지하1층, 지상2층(부지 25,600㎡, 건축면적 3,828.99㎡, 연면적 3,992.55㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,807백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,807	0	60.5	1,090	17,656.5
국 비					
시 도 비	9,403.5	0	30.25	545	8,828.25
시군구비	9,403.5	0	30.25	545	8,828.25
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- 2019. 11. : 제2단계 제1기 지역균형발전 공모사업 선정
- 2020. 03. : 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2021. 06. : 제2차 지방재정투자심사 조건부 승인 통과
- 2022. 06. : 공공건축기획 수립용역 완료 및 충청남도 공공건축심의 승인
- 2023. 02. : 건축 일반설계 공모심사

향후계획

- 2023. 03. ~ 11. : 실시설계 착수 및 진행, 인·허가 및 인증 취득
- 2023. 12. : 감리 및 건설사업관리업체 선정
- 2024. 01. ~ 2025. 12. : 건축공사 진행
- 2025. : 홍보 및 프로그램 기획·운영 지속 추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	석장리 세계구석기공원 조성 사업	담당자	문화재과 최명진(☎840-8930)
-----	-------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 한국 최초 구석기 발굴 유적과 연계된 구석기 상설 체험공원 조성

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2026년
- 위 치 : 충남 공주시 석장리동 124번지 일원
- 규 모 : 석장리 세계구석기공원 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 168억원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,800	-	-	600	16,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,400	-	-	150	8,250
시군구비	8,400	-	-	450	7,950
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 12. 공공건축기획 용역 착수
 - 세계구석기공원 건립부지 발굴조사 용역 착수
 - 세계구석기공원 구석기콘텐츠 개발 용역 입찰공고

향후계획

- 2023. 8. 공공건축기획 용역 준공
- 2023. 9. 세계구석기공원 구석기콘텐츠 개발 용역 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	공주목 지하주차장, 생활문화센터 조성	담당자	문화재과 이성욱 (☎840-8382)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 슬럼화된 공주의 원도심을 활성화하기 위한 도심재생사업의 일환으로 공주목 복원에 따른 관광객을 위한 주차 공간과 문화재 관련 전시시설을 조성하여 관람 편의를 증진할 수 있음.

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2023년
- 위 치 : 공주시 중동 330-1번지 일원
- 규 모 : 대지면적 8,088 m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,900	9,400	-	11,500	-
국 비	400	-	-	400	-
시 도 비	2,900	-	-	2,900	-
시군구비	17,600	9,400	-	8,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2022. 10. 지하주차장 및 역사기반공간 조성사업 착공
- 2023. 6. 내아 복원 및 공원 조성사업 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2023. 12. 지하주차장 및 역사기반공간 조성사업 공사 완료

사업명	응진지구 스마트 그린도시 조성사업	담당자	환경보호과 박정용(8840-8511)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기후변화 및 지속가능한 자연환경 구축을 위한 그린뉴딜사업으로 인간과 자연이 공존하는 스마트 기술을 활용한 미래환경도시 조성

사업개요

- 기 간 : 2021년~2023년
- 위 치 : 충청남도 공주시 응진동 259번지 일원
- 규 모 : 빗물저류조(3개소) 및 투수성 포장(A=30,951m²), LID 시설 설치 쿨링&클린로드 L=1.4km, 친환경 버스정류장 4개소 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,331백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,778.3	426.8	5,135.2	2,216.3	-
국 비	5,532.7	426.8	4,664.5	441.4	-
시 도 비	389.2	-	118.8	270.4	-
시군구비	1866.4	-	351.9	1,414.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 현재 공정률 98%로 LID시설 외 각 공종 사업완료(7월 중 준공 예정)

향후계획

- 정상 추진중으로 추후 예산 정산 및 각 관련 부서 시설물 이관 추진

사업변경 내역(해당시)

- 당초 총 예상 사업비 100억원이었으나 사업계획 변경(인공습지 삭제, 쿨링 &클린로드 위치 및 물량 조절 등)으로 총사업비 93억으로 확정되었으며, 약 15억원 잔여예산 발생 예정

사업명	공주~세종 광역BRT 구축사업	담당자	교통과 김태혁(☎840-2616)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 공주~세종 간 광역 통행의 이용 편의성, 쾌적성, 신속성 확보를 통한 광역 교통 수요량 해소와 지역 균형발전 도모

사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2025년 6월
- 위치 : 공주종합버스터미널 ~ 세종시 한별동
- 규모 : 총 연장 18.5km(BRT 전용차로 12.7km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,217백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,217	2,117	1,191	3,515	11,585
국비	6,996	698	698	1,900	4,398
시도비	2,451	244	241	665	1,542
시군구비	5,254	923	0	665	3,666
지방채					
민간자본					
기타(세종시)	2,516	252	252	285	1,979

추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

- '22. 10. 개발계획 승인
- '22. 12. 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- '23. 12. 기본 및 실시설계용역 완료 및 실시계획 승인
- '24. 03. 사업 착공
- '25. 07. BRT 운행

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비
당초 160억원 => 변경 172.17억원

사업명	시도38호(산정-조평) 확·포장	담당자	도로과 김은성(☎840-8911)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산정~조평리를 연결하는 도로 폭이 좁아 차량교행 시 안전사고 우려 및 인근 동해기계항공 대형차량 통행에 따른 교통 대책 필요
- 시도 확·포장 및 선형개량을 통한 체계적인 도로망 구축 및 주민 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2025년
- 위 치 : 공주시 신풍면 산정리 ~ 조평리
- 규 모 : 도로 확·포장 L=2.67km, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	489	590	188	5,733
국 비					
시 도 비	500	215	285		
시군구비	6,500	274	305	188	5,733
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

- 2021. 09. ~ : 조평리 구간(L=880m) 사업 추진

향후계획

- 2023. 01. : 조평리 구간(L=880m) 사업 완료
- 2023. 06. : 산정리 구간(L=1,100m) 도로구역결정(변경) 및 실시설계용역 추진
- 2023. 10. : 산정리 구간 주민설명회 실시 및 노선(안) 확정
- 2023. 11. : 편입토지 보상절차 이행
- 2025. 03. ~ 2026. 06. : 사업 추진

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	남부우회도로(중로2-2호, 도시계획도로) 개설(금성여고-시어골)	담당자	도로과 주아림(☎840-8553)
-----	-------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 응진동 무령로와 연결하는 도로 개설을 통한 구도심 교통혼잡 해소 및 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2025년
- 위 치 : 응진동 금성여고 ~ 시어골 삼거리(중로2-2호)
- 규 모 : 도로 확·포장(L=0.9km, B=15m(왕복 2차로))

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,000				
국 비					
시 도 비					
시군구비	15,000	317	210	3,022	11,451
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수
- 2021. 02. : 문화재 현상변경 조건부 허가(송산리고분군, 우금티전적지 구역 제척)
- 2022. 11. : 남부우회도로개설사업 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역완료

향후계획

- 2023. 01. : 보상계획 열람공고
- 2023. 02. : 사업인정 의제 협의 및 실시계획인가 신청
- 2023. 05. : 감정평가 및 보상협의 통보
- 2023. 06. : 관련법 협의(도시정책과)
- 2023. 07. : 도시계획시설사업 실시계획 인가(도시정책과)
- 2023. 12. : 토지보상 완료
- 2024. 03. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 사업구간 조정 : (당초) L=2.47km, B=12.75m -> (변경) L=0.96km, B=12.75m △1.51km

사업명	금흥동(연수원길, 종로1-11호) 도시계획도로 개설	담당자	도로과 전영희(☎840-8552)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 7대 대규모 연수원 이용차량 및 주변지역 개발수요에 따라 증가하는 교통량 안정적 수용
- 공주IC~송선 간 도로 개통과 연계한 교통량 분산 등 체계적인 도심 교통망 확충

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2026년
- 위 치 : 연수원 교차로 ~ 교통연수원
- 규 모 : 도로 확·포장(L=640m, B=20m(2차로→4차로))

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,000				
국 비					
시 도 비					
시군구비	14,000	61	26	5,000	8,843
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2021. 01. : 실시설계용역 착수
- 2021. 02. : 장골천 소하천정비 종합계획 재수립 용역 착수
- 2022. 06. : 장골천 소하천기본계획 변경 승인 요청
- 2022. 12. : 장골천 소하천구역 및 소하천예정지 변경 지형도면 고시

향후계획

- 2023. 01. : 토지 분할측량(도시계획도로 및 소하천구역선)
- 2023. 06. : 도시계획시설사업 실시계획인가 신청 및 실시계획인가 및 사업인정에 관한 주민의견 청취
- 2023. 07. : 사업인정(의제) 사업 공익성 심의(중앙토지수용위원회)
- 2023. 09. : 보상계획열람공고 및 감정평가
- 2023. 10. : 손실보상 추진
- 2024. 06. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	서우마트~공주정보고 도로4차선 확·포장	담당자	도로과 전영희(☎840-8552)
-----	--------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 공주 월송지구 대단위 아파트 및 금흥지역 각종 개발사업 수요에 따른 장래 교통증가량의 안정적 수용
- 신관·금흥지역 접근성 향상 및 교통량 분산을 통한 교통체계 개선

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 위 치 : 금흥동 서우마트 ~ 송선동 공주정보고
- 규 모 : 도로 확·포장(L=1.4km, B=20m(2차로→4차로))

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,400				
국 비					
시 도 비					
시군구비	27,400	-	612	88	26,700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 04. : 금흥동 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 실시계획 용역 착수
- 2022. 05. : 착수보고회(경제도시국장 주재)

향후계획

- 2023. 03. : 도시관리계획 결정(변경)을 위한 주민공람공고
- 2023. 06. : 도시관리계획 결정(변경)을 위한 관련법 협의 중
- 2023. 07. : 도시관리계획(도시계획시설:도로) 결정(변경)을 위한 도시계획위원회 심의
- 2023. 08. : 도시관리계획(도시계획시설:도로) 결정(변경)에 따른 지형도면 고시
- 2023. 09. : 사업인정 의제 및 실시계획 인가를 위한 주민열람공고
- 2023. 10. : 사업인정에 따른 중앙토지수용위원회 의제협의
- 2023. 12. : 도시계획시설사업 실시계획 인가 신청 및 감정평가 등 보상 협의 추진
- 2024. 03. : 도시계획시설 실시계획인가

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장기미집행 도시계획도로 개발 사업 보상(8개노선)	담당자	도로과 전영희(☎840-8552)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주요 도심 내 접근성 향상과 교통량 분산 등 교통편익 증진
- 장기미집행 도시계획시설(도로) 보상으로 사유재산권 침해 해소

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 위 치 : 공주시 도시지역(공주, 유구)
- 규 모 : 장기미집행 도시계획도로 8개 노선

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원(1,000백만원 2022년 정리 추경 반납)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,000				
국 비					
시 도 비					
시군구비	13,000	-	10,000	2,000	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019. 11. : 장기미집행 도시계획도로개발사업 보상업무 전문기관 위탁 추진계획 수립
- 2022. 08. : 토지 및 지장물 보상 착수

향후계획

- 2023. 06. : 토지 및 지장물 보상 완료(예정)

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	제2금강교건설지원(행복도시~공주 3구간)(도시계획도로,대로3-3호)	담당자	도로과 권용덕(☎840-8387)
-----	---------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 행복도시와 공주시 간 BRT사업과 연계하여 대중교통 접근성 강화
- 공주의 역사 문화자원, 교육, 행정의 중심인 구도심으로의 증가되는 교통량에 능동적 대응을 통한 교통편의 증진 및 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2026년
- 위 치 : 공주시 금성동 68-1 ~ 신관동 495-102
- 규 모 : 교량 L=513.7m(B=9.9m ~ 12.9m), 접속도로 L=306.3m 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	23,650	200	100	5,300	18,050
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 08. : 문화재 현상변경 재심의 조건부 통과
- 2022. 12. : 유네스코 세계유산센터 유산영향평가 최종보고서 제출

향후계획

- 2023. 04. : 실시설계 완료(행복청)
- 2023. 08. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 23,650백만원 → 변경 19,260백만원

사업명	도시바람길숲 조성사업	담당자	산림공원과 조승근(☎840-8559)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시지역 내 미세먼지 저감 및 폭염 완화 등 도시 생활환경을 개선하기 위하여 도심 주변 산림과 연결한 바람길숲 조성

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 도시지역 중 시내(강남·강북권, 유구읍 소재지)
- 규 모 : 30ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,000	-	827	6,000	13,173
국 비	10,000	-	413	3,000	6,587
시 도 비	2,000	-	82	600	1,318
시군구비	8,000	-	332	2,400	5,268
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022년 : 기본구상 및 타당성 조사용역, 중앙재정투자심사 완료
- 2023년 : 기본 및 실시설계 용역 중

향후계획

- 기본 및 실시설계 완료 및 관련법 부서 협의
- 사업발주 및 준공(2023년~2025년)

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 공주시에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 공주시에서 '22년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.